

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากประปาบ้านโนนพรม ถึงบ้านโนนบ่อ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	24 เม.ย.68	8 ก.ค.68	249,000	245,600	3,400	ดำเนินการแล้ว	
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อกจากคอนกรีตเดิม บ้าน นายรงค์ – แยกโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	23 เม.ย.68	7 ก.ค.68	195,800	165,000	30,800	ดำเนินการแล้ว	
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทอง ถึง บ้านนาง พรพรรณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.45 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	23 เม.ย.68	7 ก.ค.68	211,000	207,600	3,400	ดำเนินการแล้ว	
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	23 เม.ย.68	7 ก.ค.68	42,000	41,300	700	ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านคองหงษ์ ถึงโนนสองพี่น้อง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 319.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	13 มี.ค.68	12 พ.ค.68	300,000	299,400	600	ดำเนินการแล้ว	
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะพาน ถึง เหมืองโคกประดู่ บริเวณนายทงค์ บ้านโนน สะพาน หมู่ที่ 4	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 319.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	13 มี.ค.68	27 พ.ค.68	300,000	299,000	1,000	ดำเนินการแล้ว	
7	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายยวง มุ่งคิม กลาง ถึงบ้านนางสมหญิง อ้อพิมาย บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	23 เม.ย.68	7 ก.ค.68	165,000	161,000	4,000	ดำเนินการแล้ว	
8	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกสวนนายประหวน มุ่งพันธุกลาง ถึงสามแยกนางลูกชิ้น บ้านโนน ลาว หมู่ที่ 6	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคอง หงษ์กำหนด)	24 มิ.ย.68	7 ก.ย.68	412,000	408,000	4,000	ดำเนินการแล้ว	
9	ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ 7	- ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเรือชุด หมู่ ที่ 7 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	5 ก.ย.68	4 ธ.ค.68	100,000	98,000	2,000	ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
10	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายอำนวย ช่วย กลาง ถึงบ้านนายวิเชียร กอเผือกกลาง บ้าน หนองเครือซูด หมู่ที่ 7	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำค้อ หงษ์กำหนด)	24 มิ.ย.68	7 ก.ย.68	193,000	189,000	4,000	ดำเนินการแล้ว	
11	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมัย-บ้านนางพวง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	-ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วน ตำบลลำค้อหงษ์กำหนด)	24 มิ.ย.68	7 ก.ย.68	192,500	192,000	500	ดำเนินการแล้ว	
12	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากถนน คสล.เดิมถึง เขตติดต่อ ตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำค้อหงษ์กำหนด)	24 มิ.ย.68	7 ก.ย.68	200,000	190,000	10,000	ดำเนินการแล้ว	
13	ก่อสร้างท่อกระจายน้ำ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	-ก่อสร้างท่อกระจายน้ำ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	27 ส.ค.68	25 พ.ย.68	100,000	98,000	2,000	ดำเนินการแล้ว	
14	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายแสงถึงนา นางไพร่ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำค้อ หงษ์กำหนด)	24 มิ.ย.68	7 ก.ย.68	220,000	211,000	9,000	ดำเนินการแล้ว	
15 11	ปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	-วางท่อเมนตึประปา จากถังประปาบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 มาเชื่อมต่อท่อเมนหน้าโรงเรียนดอน ผวา (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบล ลำค้อหงษ์กำหนด)	13 มี.ค.68	12 พ.ค.68	93,500	88,000	5,500	ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน ผวา-บ้านสีพัน บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	-ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 1.00 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำคองฯกำหนด)	24 มิ.ย.68	7 ก.ย.68	115,500	114,000	1,500	ดำเนินการแล้ว	
17	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมอนุเคราะห์ อบต.ลำคองฯ (ด้านหลัง)	-ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมอนุเคราะห์ อบต.ลำคองฯ (ด้านหลัง) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	16 ก.ย.68	15 ธ.ค.68	254,000	238,000	16,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้างผู้กผัน
18	ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคองฯ	- ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคอง ฯ จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 ยาว 16.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ด้านที่ 2 ยาว 30 เมตร สูง 2.20 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองฯกำหนด)	4 ก.ย.68	3 ธ.ค.68	216,500	215,000	1,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้างผู้กผัน
19	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ	-ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โครงหลังคามุงด้วยเมทัลชีท จำนวน 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	4 ก.ย.68	3 ธ.ค.68	97,000	96,000	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้างผู้กผัน
20	ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลำคองฯ	-ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ จำนวน 2 จุด รายละเอียด โครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 21.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 67.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 279.00 ตาราง เมตร รวม 346 ตารางเมตร หนา 0.15 (ตาม แบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	4 ก.ย.68	3 ธ.ค.68	189,400	188,000	1,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อสร้างผู้กผัน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
21	ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร	-ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร กว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 15.60 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์กำหนด)	4 ก.ย.68	3 ธ.ค.68	86,000	84,000	2,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก้อหนี้ผู้ผัน

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์ -ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต. และพร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม 400,000 โอนลด 520,000
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่ กกต.กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	20,000	12,000	8,000	ดำเนินการแล้ว	
4	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2568	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	3,000	-	3,000	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
5	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	5,000	3,840	1,160	ดำเนินการแล้ว	
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	5,000	-	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	5,000	-	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการ/กิจกรรม อบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558/ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ. จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 และกฎหมายที่จำเป็นใน ชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง เรื่องหนี้ หนี้บัตรเครดิต สัญญา จำน่า จำนอง ขาย ฝาก เป็นต้น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษา พยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน 2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ เช่น ป้องกันปละควบคุมโรค ระวังโรคสายพันธุ์ใหม่/โรคต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	50,000	43,743.80	6,256.20	ดำเนินการแล้ว	
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์ โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและโครงการด้านสุขภาพอื่น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	65,000	63,545.00	1,455.00	ดำเนินการแล้ว	
4	โครงการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล/โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	10,000	-	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	240,000	240,000.00	-	ดำเนินการแล้ว	
6	โครงการป้องกัน/รณรงค์/ปราบปราม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ของประชาชนในพื้นที่	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการ ศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	วันเด็กแห่งชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 10,000
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาข้าราชการครู)	พัฒนาข้าราชการครู	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	6,000	-	6,000	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	20,000	10,780	9,220	ดำเนินการแล้ว	
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	15,000	7,150	7,850	ดำเนินการแล้ว	
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	85,000	69,020	15,980	ดำเนินการแล้ว	
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	10,000	4,400	5,600	ดำเนินการแล้ว	
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	350,000	291,492	58,508	ดำเนินการแล้ว	
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	10,000	6,380	3,620	ดำเนินการแล้ว	
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ ศพด.ด. ลำคองหงษ์	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	900,000	816,850.63	83,149.37	ดำเนินการแล้ว	ก่องนี้ผูกพัน 61,122.60
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขต ต.ลำคองหงษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	2,150,000	2,150,000	-	ดำเนินการแล้ว	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 กลยุทธ์ -การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนาสตรีและการป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัว	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 10,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุขบวนการ อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชน	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000
2	โครงการจัดงานวันเกษตรกร และการแสดงผลผลิตทางการเกษตร ของตำบลลำค้อหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	190,000	190,000	-	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 140,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
3	โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	5,000	-	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 15,000
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	30,000	29,890	110	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 10,000
5	โครงการสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอ โนนสูง	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	280,000	278,600	1,400	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 110,000

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มรื่น สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชน

แบ่งโครงการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ มูลฝอย /สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	โอนลด 10,000
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสอบสภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	150,000	148,665	1,335	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 50,000
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	10,000	8,845	1,155	ดำเนินการแล้ว	โอนลด 20,000

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	30,000	-	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 10,000
5	โครงการอบรมวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 10,000
6	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่างๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	ขยายเขตไฟฟ้า สายจากบ้านนายอาคม ถึง บ้านนางสาวละอองดาว อ่วมสันเทียะ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจากบ้านนายอาคม ถึง บ้านนางสาวละอองดาว อ่วมสันเทียะ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	103,000	101,095.01	1,904.99	ดำเนินการแล้ว	
2	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายทวี เอ็มโคกสูง ถึง บ้านนายประทวน ขอหนองกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายทวี เอ็มโคกสูง ถึง บ้านนายประทวน ขอหนองกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	42,000	40,065.27	1,934.73	ดำเนินการแล้ว	
3	ขยายเขตไฟฟ้า สายหน้าบ้านนายสองร้อย วานสิน จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายรัชชัย วรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหน้าบ้านนายสองร้อย วานสิน จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายรัชชัย วรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	37,000	35,364.18	1,635.82	ดำเนินการแล้ว	
4	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน นายรณชัย ถึงบ้าน นายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้าน นายรณชัย ถึง บ้าน นายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	430,000	424,800.41	5,199.59	ดำเนินการแล้ว	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่พัทสงฆ์ โนนพรมถึงนาโนนสะพาน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 229.50 ลบ.ม. (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 1 /2568)	26 ก.ย.68		224,000	-	224,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 จากทางเข้าหมู่บ้านบ้านสะพาน ถึง บ้านนายเกิด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.90 ลบ.ม. งบประมาณ 96,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางพินิจ หมายสอนกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 38.70 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 2 /2568)	24 ต.ค.68	22 ม.ค.69	229,000	-	229,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	ขยายท่อเมนตีประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 540 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 1,026 เมตร รวมระยะทาง 1,566 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 14 /2568)	2 ต.ค.68	16 ธ.ค.68	211,000	-	211,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าบึงน้ำมันทองมัน ถึง ลำชะเนียง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. รวม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 256.50 ลบ.ม. (คิว แน่น) พร้อมบดอัดที่บแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 3 / 2568)	26 ก.ย.68		251,000	-	251,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	จำนวน 5 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 จากถนน คสล.เดิม ถึง นานายสุวรรณ เรียงจอหอ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม. งบประมาณ 95,000.-บาท จุดที่ 2 หน้าบ้านนายโน ถึง บ้านนายบุญชิต ปูนกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.-บาท จุดที่ 3 จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางประสพสุข มา สันเทียะ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.- บาท จุดที่ 4 หน้าบ้าน น.ส อารีญา ถึง บ้าน น.ส นฤพร กิจกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท จุดที่ 5 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายอบ ส่งแสง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 4 /2568)	24 ต.ค.68	22 ม.ค.69	239,000	-	239,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม สายจากสามแยกศาลาประชาคม ถึง สามแยกบ้าน นายผา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ลำคองษ์ เลขที่ 5/2568)	24 ต.ค.68	22 ม.ค.69	206,000	-	206,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	ขยายท่อเมนดัดประปา จากบ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 2,000 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 558 เมตร รวมระยะทาง 2,558 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม แบบ อบต.ลำคองษ์ เลขที่ 15 /2568)	2 ต.ค.68	16 ธ.ค.68	431,000	-	431,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง จันทร์ มุ่งพันกลาง บ้าน โนนลาว หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตร. ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต. ลำคองษ์ เลขที่ 6 /2568)	24 ต.ค.68	22 ม.ค.69	210,000	-	210,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หนองเครือชูด บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	จำนวน 3 จุดรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนายพิเชต ถึงถนนสายไป ต.ถนน โพธิ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.95 ลบ. ม. งบประมาณ 110,000.-บาท จุดที่ 2 จากบ้านนางหนูแดง ถึงบ้านนางทิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75 ตร. ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11.25 ลบ.ม. งบประมาณ 38,000.-บาท จุดที่ 3 จากสามแยกบ้านนางเขียว นวลด้าน กลาง ถึง บ้านนายคุณ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ยอ ยกว่า 20.25 ลบ.ม. งบประมาณ 69,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 7/2568)			217,000	-	217,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	ก่อสร้างไหล่ถนน คลส. ทั้งสองข้างทาง บ้าน หนองเครือชูด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.20 ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 8 /2568)			51,000	-	51,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นางภู เรียงจอหอ ถึง สวนนางแลล้ม อ่อนสันเทียะ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68.25 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ 9/2568)			240,000	-	240,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	ขยายท่อเมนต์ประปา จากบ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,864 เมตร (ปลายบาน) พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ 17/2568)	2 ต.ค.68	16 ธ.ค.68	340,000	-	340,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนคสล.เดิม ถึง ลำตากลิ่ง บ้าน โนนบ่อ หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 10/2568)			248,000	-	248,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนายเรไร กิจกลาง ถึง เขตติดต่อบ้านดอนผวา บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 11/2568)			233,000	-	233,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 สายบ้านนางจวง มุ่งชอนกลาง ถึงบ้าน นางด้วง ยงตากกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 162.50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 24.37 ลบ.ม. งบประมาณ 84,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเทียะ ถึง บ้านางละมุด ขอนัดกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. งบประมาณ 109,000.-บาท จุดที่ 3 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.65 ลบ.ม. งบประมาณ 57,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568)			250,000	-	250,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
16	ขยายท่อเมนตีประปา จากบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ถึง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 363 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 173 เมตร รวม ระยะทาง 536 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 16 /2568)			95,000	-	95,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม จากสามแยกประปา ถึง สามแยกหน้าบ้านนาง ยุวเรศ บ้านหนองศรีชูพัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 56.70 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 13 /2568)			195,000	-	195,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินอุดหนุน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 จำนวน 136 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	14 พ.ค.68	16 ต.ค.68	9,928,000	9,839,600	88,400	ดำเนินการแล้ว	
2	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งไฟพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งไฟพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 136 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	14 พ.ค.68	16 ต.ค.68	9,840,100	9,839,600	500	ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก ถนนลาดยาง ถึงคลองทางควายบ้านโนนลาว (ทาง ทิศใต้) บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,905 ตาราง เมตร ปริมาตรคอนกรีต 735.75 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	28 ก.พ.68	26 ก.ค.68	2,985,000	2,324,970	660,030	ดำเนินการแล้ว	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยตลาด ใหญ่ถึงลำชะเนียง เขตติดต่อตำบลพลสงคราม บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 189 ลบ.ม.ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	2 ก.ค.68	31 ธ.ค.68	630,200	-	630,200	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -