

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ก่อสร้างถนนดินพร้อมก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายสนอง ชนะจอหอ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 113 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร และก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร ลงหินคลุก โหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ชั้น (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	331,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
2	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก สาย ทางเข้าบ้านโนนลาว ถึงถนนลาดยาง บ้าน สะพาน หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	350,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
3	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	-ขนาดท่อ คสล.อัดแรง ชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร ความยาว 222 เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3 ศก. 0.30 เมตร ยาว 15 เมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	498,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	ขยายทางเข้าหมู่บ้านโนนสะพาน บ้าน โนนสะพาน หมู่ที่ 4	-ขยายทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,455 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 218.25 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	959,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก คสล. เดิม ถึง บ้านนางแสงเทียน ชูจันอัด บ้าน หนองเครือซุด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ปริ มาตรคอนกรีต 20.25ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	70,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลปู่ ตา ถึง บ้านนางพรม บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	103,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางนัม - บ้านนางหมยหนา หาสูงเนิน บ้าน หนองเครือซุด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.10 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ 9 /2568)	27,900	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก หน้าบ้านนางสาคร เกษตรเวทิน ถึง สาม แยกบ้านนางพวง มุ่งอุ้มกลาง บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 94.50 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	329,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
9	ก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก ถนนลาดยาง ถึง เขตติดต่อตำบลหลุมข้าว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 229.50 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)	224,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
10	ปรับปรุงถนนดินและกำแพงกันดิน สายจาก ท่าข้ามถึงลำชะเนียง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร สูง เฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมทำกำแพงกันดิน ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 3 เมตร	324,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรง ข้ามศาลาประชาคม ถึง บ้านกระถิน บ้าน หนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.20 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)	223,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
12	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 5.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)	86,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
13	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 5.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)	90,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
14	ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกราด หมู่ที่ 10	ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)	280,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
15	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกเหมืองน้ำ หนองงูเหลือม ถึงสวนใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (ตามแบบ อบต. ลำคองษ์ กำหนด)	205,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
16	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากโคกหนองช้าง ถึงนาหนองขาม บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 103.50 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (ตามแบบ อบต. ลำคองษ์ กำหนด)	101,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
17	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ -ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	181,530	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์ -ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต./ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต./ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	70,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่ กกต.กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	400,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	302,579
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อำเภอโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	12,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	12,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ 2569	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่า ป้าย ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็น ในโครงการ	3,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
5	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการการประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดทำ สปอร์ต (CD) ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายยอทานๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในโครงการ	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	3,840
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าบ้าน ค่าจ้างเหมาเดิน สำรวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร คัดลอกข้อมูลที่ดิน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผน ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. ลำคองหงษ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผน ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
2	โครงการ/กิจกรรม อบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558/พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ.จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 และกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งเรื่องหนี้ หนี้นอก ระบบ สัญญา จำน่า จำนอง ขายฝาก เป็นต้น ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม อบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558/พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ.จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 และกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งเรื่องหนี้ หนี้นอก ระบบ สัญญา จำน่า จำนอง ขายฝาก เป็นต้น ฯลฯ	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษา พยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน 2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหา

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ เช่น ป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคสายพันธุ์ใหม่/โรคต่าง ๆ ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ เช่น ป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคสายพันธุ์ใหม่/โรคต่าง ๆ ฯลฯ	50,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์ โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและโครงการด้านสุขภาพอื่น ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์ โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและโครงการด้านสุขภาพอื่น ฯลฯ	30,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	65,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	3,545
4	โครงการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล/โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล/โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรมทำหมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลลำคองหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรมทำหมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลลำคองหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	30,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
6	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	240,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
7	โครงการป้องกัน/รณรงค์/ปราบปราม/แก้ไขปัญหาเสพติด/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด ของประชาชนในพื้นที่	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน/รณรงค์/ปราบปราม/แก้ไขปัญหาเสพติด/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด ของประชาชนในพื้นที่	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการ ศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	วันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาข้าราชการครู)	พัฒนาข้าราชการครู	6,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	15,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	65,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	28,080
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)	8,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองหงษ์	265,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	125,100
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	9,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ ศพต.ต. ลำคองหงษ์	900,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	282,240
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขต ต.ลำคองหงษ์ เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	2,300,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	1,078,938

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 กลยุทธ์ -การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก -สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาสตรีและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาในครอบครัว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนาสตรีและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาในครอบครัว	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุขยกรรรม อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชน	15,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรฯ และทัศนศึกษาดูงาน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรฯ และทัศนศึกษาดูงาน	100,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการจัดงานวันเกษตรกร และการ แสดงผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบล ลำคองหงษ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเกษตรกร และการ แสดงผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลลำคองหงษ์	20,420	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
2	โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพร พื้นบ้าน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผัก สมุนไพรพื้นบ้าน	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การเกษตร	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
4	โครงการสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอ โนนสูง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานตำนานข้าว และของดี อำเภอโนนสูง	120,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	120,000
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)/โครงการต่างๆ ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)/โครงการต่างๆ ฯลฯ	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคองหงษ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคองหงษ์	330,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69		✓		141,320

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มรื่น สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาคครัวและเอกชนแบบครบวงจร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย / สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย / สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	43,500	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	30,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสอบสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	20,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	13,200	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	13,180

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	20,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ และโครงการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	7,845

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	15,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
5	โครงการอบรมวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย	10,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
6	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง	5,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนาย อำนาจ ช่วยกลาง ถึงบ้านนายอนันต์ มุ่ง อ้อมกลาง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายอำนาจ ช่วยกลาง ถึงบ้านนายอนันต์ มุ่งอ้อมกลาง บ้านหนองเครือ ชูด หมู่ที่ 7	103,310	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	103,300.97
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากศูนย์ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ถึง นานางลูกชิ้น ปุนกลาง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎี ใหม่ ถึง นานางลูกชิ้น ปุนกลาง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	183,940	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	183,939.31

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2569 (เงินสะสม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านดอนผวา – บ้านสีพัน บ้านหนองเครือ ชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน	2,186,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	1,870,000
2	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่พักสงฆ์ โนนพรมถึงนาโนนสะพาน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 229.50 ลบ.ม. (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ เลขที่ 1 /2568)	224,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	215,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 จากทางเข้าหมู่บ้านบ้านสะพาน ถึง บ้านนายเกิด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.90 ลบ.ม. งบประมาณ 96,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางพินิจ หมายสอนกลาง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 38.70 ลบ.ม. (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 2 /2568)	229,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	228,000
4	ขยายท่อเมนต์ประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 540 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 1,026 เมตร รวม ระยะทาง 1,566 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 14 /2568)	211,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	203,000
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าบึงน้ำมันทอง มัน ถึง ลำชะเนียง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. รวม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 256.50 ลบ.ม. (คิว แน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 3 / 2568)	251,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	240,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านโนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	จำนวน 5 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 จากถนน คลส.เดิม ถึง นานายสุวรรณ เรียงจอหอ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม. งบประมาณ 95,000.-บาท จุดที่ 2 หน้าบ้านนายโน ถึง บ้านนายบุญชิต ปูนกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.-บาท จุดที่ 3 จากถนน คลส.เดิม ถึงบ้านนางประสพสุข มาสันเทียะ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.-บาท จุดที่ 4 หน้าบ้าน น.ส อารีญา ถึง บ้าน น.ส นฤพร กิจกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท จุดที่ 5 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายอบ ส่งแสง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 4 /2568)	239,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	238,000
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คลส . เดิม สายจากสามแยกศาลาประชาคม ถึง สามแยกบ้านนายผา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 5/2568)	206,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	205,000
8	ขยายท่อเมนตีประปา จากบ้านโนนกรด หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 2,000 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 558 เมตร รวม ระยะทาง 2,558 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 15 /2568)	431,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	426,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจันทร์ มุ่งพันกลาง บ้าน โนนลาว หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช้าง (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 6 /2568)	210,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	204,000
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองเรือชุด บ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ 7	จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนายพิเชต ถึงถนนสายไป ต.ถนนโพธิ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.95 ลบ.ม. งบประมาณ 110,000.-บาท จุดที่ 2 จากบ้านนางหนูแดง ถึงบ้านนางทิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11.25 ลบ.ม. งบประมาณ 38,000.-บาท จุดที่ 3 จากสามแยกบ้านนางเขียว นวลด้านกลาง ถึง บ้านนายคุณ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.25 ลบ.ม. งบประมาณ 69,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 7 /2568)	217,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
11	ก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ทั้งสองข้างทางบ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.20 ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 8 / 2568)	51,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางภู เรียงจอหอ ถึง สวนนางเฉลิม อ่อนสันเทียะ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68.25 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 9 /2568)	240,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
13	ขยายท่อเมนต์ประปา จากบ้านกระถิน หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,864 เมตร (ปลายบาน) พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 17 /2568)	340,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	339,000
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง ลำตากถึง บ้าน โนนบ่อ หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 10 /2568)	248,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนายเรไร กิจกลาง ถึง เขตติดต่อบ้านดอนผวา บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 11 /2568)	233,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 สายบ้านนางจวง มุ่งช่อนกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 162.50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.37 ลบ.ม. งบประมาณ 84,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางสมจิตร์ เนียรสันเทียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอนัดกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. งบประมาณ 109,000.-บาท จุดที่ 3 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.65 ลบ.ม. งบประมาณ 57,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 / 2568)	250,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-
17	ขยายท่อเมนตีประปา จากบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ถึง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 363 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 173 เมตร รวมระยะทาง 536 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 16 /2568)	95,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	95,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล. เดิม จากสามแยกประปา ถึง สามแยกหน้า บ้านนางยุวเรศ บ้านหนองศรีชูพัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 56.70 ลบ.ม. (ตาม แบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 13 /2568)	195,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	✓			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ข้อบัญญัติ 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อเนกประสงค์ อบต.ลำคอง (ด้านหลัง)	-ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ลำคอง (ด้านหลัง) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	254,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	230,170.43
2	ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ลำคอง	- ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคอง จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 ยาว 16.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ด้านที่ 2 ยาว 30 เมตร สูง 2.20 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	216,500	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	215,000
3	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคอง	-ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลำคอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โครงหลังคามุงด้วยเมทัลชีท จำนวน 72 ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	97,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	96,000
4	ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคอง	-ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลำคอง จำนวน 2 จุด รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 21.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 67.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 279.00 ตารางเมตร รวม 346 ตาราง เมตร หนา 0.15 (ตามแบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	189,400	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	188,000
5	ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร	-ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร กว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 15.60 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	86,000	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69			✓	84,000