


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕- มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

.....

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำคองหยัง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				หน่วย ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8.สายจากบ้านนายสมศักดิ์ เปียโคสูง ถึง ประปาบ้านกระถิ่น -ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง	470,000	✓				กองช่าง	418,679.89	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 สายจากบ้าน นางจวง มุ่งซ้อนกลาง ถึง บ้านนางทองดั่ง ยงดา กลาง ระยะทาง 60 เมตร จุดที่ 2 สายบ้าน นางปราณี มุ่งรวกกลาง ระยะทาง 40 เมตร จุดที่ 3 สายบ้าน นางพะเยาว์ มุ่งซ้อนกลาง ระยะทาง 130 เมตร	120,000	✓				กองช่าง	93,379.99	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 สายเสียบคลอง จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายสงบ ถาวรสุกิจ ระยะทาง 170 เมตร	80,000	✓				กองช่าง	58,639.92	

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว ถึง ฝ่าย น้ำสัน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	201,000.00			✓		-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรม สร สายจากบ้านนางปรีชา วานสิน ถึง บ้านนายรัชชัย กรรณิกา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคำคองหงษ์กำหนด)	96,000.00			✓		-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเรือ ชุดพัฒนา สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนาย ประวิทย์ โพธิ์กลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคำคองหงษ์กำหนด)	201,000.00			✓		-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากตัวหมู่บ้านโนน กราด ไปถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคำคองหงษ์กำหนด)	201,000.00			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง บ้านหนองเรือชุด ถึง บ้านนางเสนห์ ถาอห่อ บ้านดอนผา หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคอกหงษ์กำหนด)	55,000.00			✓		-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม สายจากสามแยกบ้านนายสายชล ถึง บ้านนายสวัสดิ์ เขตกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หมา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคอกหงษ์กำหนด)	205,000.00			✓		-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายจากบ้านนายขวัญชัย ถึง แยกทางแยกบ้านโนนลาว ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 113 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 395.5 ตารางเมตร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคอกหงษ์กำหนด)	210,000.00			✓		-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน สายบ้านนายตู้ แคว้นอินทร์ ถึง บ้านนางสำเรียง สายกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 463 เมตร หมาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,389 เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 208.35 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร	196,000.00			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน สายหนองไธ้จุดที่ 1 จากสามแยกหนองไธ้ถึง นา นางจรัส ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร 2 จุดละ 4 ท่อน จุดที่ 2 ต่อจากหินคลุกเดิม ถึง นา นายเกษม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมทั้งที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร รวมปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า 207 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร	200,000.00			✓		-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา สายหนองงูเห่ล้อม จากลาดยาง ถึง นา นายชิน รอดกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 331 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมทั้งที่ไม่น้อยกว่า 993 ตารางเมตร รวมปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า 148.95 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร	140,000.00			✓		-	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ สายเลียะบลอง ตัดศาลาประชาคม ม.9 ถึงคลองลำคองหงษ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมทั้งที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รวมปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า 112.50 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร	105,000.00			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ สายข้าง โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ถึง โนนสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 475 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,425 ตารางเมตร รวมปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 213.75 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับ แน่นด้วยเครื่องจักร	201,000.00			✓		-	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครื่องชุด สายบ้าน หนองเครื่องชุด ถึง ลำห้วยข้าแหวะหัว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 166.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร	156,000.00			✓		-	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครื่องชุด สายหนอง ขาม ถึง บ้านนาคุณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 19.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร	17,000.00			✓		-	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครื่องชุด สายบ้าน หนองเครื่องชุด ถึง นา นางแสง อินทรจ่อหอ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 46.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร	43,000.00			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า อบต.ลำคองหงษ์ ก่อสร้างประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์กำหนด	168,000.00			✓		-	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างรั้ว คลส. บริเวณ อบต.ลำคองหงษ์ ก่อสร้างรั้ว คลส.บริเวณ อบต.ลำคองหงษ์ รายละเอียด ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์กำหนด	360,000.00			✓		-	กองช่าง	
18	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ รายละเอียดโครงการ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ซม.จำนวน 84 ท่อน พร้อมบ่อ พักน้ำ คลส.และฝักปิด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบล ลำคองหงษ์กำหนด)	332,000.00			✓		-	กองช่าง	
19	โครงการงานถมดิน พื้นที่บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบล ลำคองหงษ์ รายละเอียดโครงการ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินถม 1,250 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินถม 192 ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 1,442 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งพื้นที่เสร็จเรียบร้อย	118,000.00	✓				113,000.00	กองช่าง	
20	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ รายละเอียดโครงการ กว้าง 4 เมตร ยาว 18.20 เมตร	490,000.00			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
21	ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ลำคองหงษ์ (โดยทำการตัดฝ้าเพดาน) รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์กำหนด	498,000.00			✓		-	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเกี่ยวกับกรอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	450,000		✓			-	สำนักปลัด	
2	การพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	5,000			✓		-	สำนักปลัด	
3	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อบต.	10,000			✓		-	สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	20,000			✓		-	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและทัศนศึกษาดูงาน	50,000			✓		-	สำนักปลัด	
6	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	✓				20,000.00	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	5,000	✓				3,340.00	กองคลัง	
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000			✓		-	กองคลัง	

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์	5,000			✓		-	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558/พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียภาษีและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่นกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งเรื่องหนี้ หนี้นอกระบบ สัญญา จำนำ จำนอง ขายฝาก เป็นต้น ฯลฯ	20,000			✓		-	สำนักปลัด	

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	200,000	✓				200,000.00	สำนักปลัด	
..2	เงินสำรองจ่าย	200,339	✓				200,298.20	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	240,000			✓		-	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	50,000			✓		-	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่	30,000			✓		-	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ	50,000			✓		-	สำนักปลัด	
5	โครงการ/กิจกรรมณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคจากการขาดสารไอโอดีน	20,000			✓		-	สำนักปลัด	
6	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	20,000			✓		-	สำนักปลัด	

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกัน/รณรงค์ ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	

3.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	118,000	✓				115,000.00	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,400,000		✓			923,948.00	กอง การศึกษาฯ	
2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	892,000		✓			65,431.52	กอง การศึกษาฯ	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาข้าราชการครู)	6,000			✓			กอง การศึกษาฯ	
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	85,000		✓			30,600.00	กอง การศึกษาฯ	
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	245,000		✓			96,810.00	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	10,000			✓		-	กอง การศึกษาฯ	
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	10,000			✓		-	กอง การศึกษาฯ	
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	15,000			✓		-	กอง การศึกษาฯ	
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	21,500			✓		-	กอง การศึกษาฯ	
10	งานวันเด็กแห่งชาติ	50,000				✓	-	กอง การศึกษาฯ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	30,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนาสตรีและการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัว	20,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	

5.2 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,300,000		✓			5,206,200.00	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,000,000		✓			1,037,200.00	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000		✓			24,000.00	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงกรรม อุตสาหกรรม

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชน	20,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000			✓		-	กองฯ เกษตร	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	โครงการงานเทศกาลมะขามเทศหวาน "เพชรพรมสร"และผลผลิต ทางการเกษตรตำบลลำคองหงษ์	70,000			✓		-	กองฯ เกษตร	
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	20,000			✓		-	กองฯเกษตร	
4	โครงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์	20,000			✓		-	กองฯเกษตร	

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลลำคองหงษ์	260,000	✓				252,756.00	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม 160,000
2	โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.ตำบลลำคองหงษ์	15,000			✓		-	กอง การศึกษาฯ	

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	30,000			✓		-	กอง ส่งเสริม การเกษตร	

9.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย การควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	40,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์รักษาระเพณีเข้าพรรษา	50,000			✓		-	กองการศึกษา	
2	โครงการอนุรักษ์รักษาระเพณีลอยกระทง	162,400	✓				162,324.00	กองการศึกษา	พ.115000 ล.47600
3	โครงการอนุรักษ์รักษาระเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	95,000			✓		-	กองการศึกษา	

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ	20,000		✓			800.00	สำนักงานปลัด	

11.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	30,000		✓			13,750.00	สำนักงานปลัด	
2	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	30,000			✓		-	สำนักงานปลัด	
3	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000			✓		-	สำนักงานปลัด	
4	ฝึกอบรมวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย	20,000			✓		-	สำนักงานปลัด	
5	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	10,000			✓		-	สำนักงานปลัด	
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000			✓		-	สำนักงานปลัด	

11.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	
2	โครงการจัดฝึกอบรม สร้างความสามัคคีสมานฉันท์	20,000			✓		-	สำนักงาน ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดบ้านโนนลาวถึงสามแยกไปบ้านกระถิ่น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 กว้าง 5 ม. ยาว 825 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจร 4,125 ตร.ม.	1,715,800		✓				กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายสะพานกลางหมู่บ้าน ถึง เขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเรือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร 6,000 ตร.ม.	3,462,300		✓				กองช่าง	
3	โครงการระบบผลิตประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	5,200,000		✓				กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแรกแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลค้อหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1,834,700		✓				กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฉนวนดินขนาดใหญ่ บ้านดอน ผวา หมู่ที่ 5 ตำบลค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	2,640,000		✓			-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4 ม.ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.30 ม. หน้า 0.15 ม.	109,000	✓				109,000.00	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.30 ม. หน้า 0.15 ม.	327,000	✓				327,000.00	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก สายจากทางเข้าตัวหมู่บ้าน ถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,940 ตร.ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม. มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.05 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. มีพื้นที่รวม 3,340 ตร.ม.	1,577,000	✓				1,222,000.00	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ปูทับด้วยหินคลุก สายจาก บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคองหงษ์ ถึงบ้านโนนขุนกัน ตำบลเมือง ปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4 ม. ยาว 2,350 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ 9,400 ตร.ม. ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,410 ลบ.ม (บดทับแน่น)	892,000	✓				678,900.00	กองช่าง	