

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านดอนผวา หมู่ 5			988,000.00	987,120.17	879.83	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 988,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการ อบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างๆ			160,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 160,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	20,000.00	7,154.00	12,846.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ)			20,000.00	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสืบสานตำนานข้าวฯ)			20,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000 บาท
5	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	5,000.00	3,840.00	1,160.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			20,000.00	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์			5,000.00	-	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการ/กิจกรรมอบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุน ยุติธรรม พ.ศ.2558/พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎหมายที่ จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งเรื่องหนี้ หนี้นอก ระบบ สัญญา จำน่า จำนอง ขายฝาก เป็นต้น ฯลฯ			30,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน 2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	50,000.00	40,025.20	9,974.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี/โครงการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	65,000.00	57,840.00	7,160.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (โครงการในพระราชดำริด้านสุขภาพ)			240,000.00	240,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการ ศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	งานวันเด็กแห่งชาติ			10,000.00	-	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาข้าราชการครู)			6,000.00	-	6,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	20,000.00	7,888.00	12,112.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	15,000.00	5,525.00	9,475.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	85,000.00	66,096.00	18,904.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	10,000.00	3,400.00	6,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	350,000.00	280,296.00	69,704.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	10,000.00	4,760.00	5,240.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	980,000.00	863,034.50	116,965.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันโรงเรียน)	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	2,450,000.00	2,439,051.00	10,949.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 450,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 กลยุทธ์ -การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง			15,000.00	-	15,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนาศรัและการป้องกัน และแก้ไขปัญหานาในครอบครัว			15,000.00	-	15,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพานิชยกรรม อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ			50,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000 บาท

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน			25,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม 15,000 โอนลด 25,000
2	โครงการจัดงานวันเกษตรกร และการแสดงผลผลิตทางการเกษตร ของดี ตำบลลำคองหษ์	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	160,000.00	160,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 130,000
3	โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน			15,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 15,000
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร			35,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม 20,000 โอนลด 35,000
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			45,000.00	-	45,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	98,000.00	98,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคองหษ์	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	270,000.00	263,515.00	6,485.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 20,000 บาท

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ ส่องข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย /สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	40,000.00	32,460.00	7,540.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	35,000.00	34,553.00	447.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 27,000 บาท
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			35,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 35,000 บาท

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา			50,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000 บาท
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	170,000.00	168,930.00	1,070.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 120,000 บาท
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ			50,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000 บาท

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ฯลฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	30,000.00	14,658.00	15,342.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	30,000.00	14,271.00	15,729.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			30,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000 บาท
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	20,000.00	16,210.00	3,790.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			10,000.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 10,000 บาท
5	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			30,000.00	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ					
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่างๆ ฯลฯ			10,000.00	-	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุภาพร ปลั่งกลาง ถึง เหมืองลำคองหษ์ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 426.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์กำหนด)			244,000.00	-	244,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากประปาบ้านโนนพรม ถึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหษ์ กำหนด)			228,000.00	-	228,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	ก่อสร้างเสริมท่อเมนประปาบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อ PE.100 PN8 ศก. 63 มม.ยาว 1,284 เมตร พร้อมข้อต่อ, ข้องอ ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)			271,000.00	-	271,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายคุ้มโนนตะพาน ถึง ฝั่งลำชะเนียง บ้าน สะพาน หมู่ที่ 2 ตำบล ลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960.00 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 444.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบอบต.ลำคอง หษ์ กำหนด)			430,000.00	-	430,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครรราชสีมา จำนวน 2 ช่วง	ช่วงที่ 1 สีแยกศูนย์ ศสมช. – หน้าวัดสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด) ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้านนางสมศรี ศิริบัวภา – สามแยกไปบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)			484,000.00	-	484,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง ถึง หน้าบ้านนาย วิฑูรย์ หมู่ที่ 3 บ้านคองหษ์	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)			65,000.00	-	65,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านคองหษ์ ถึง โนนสองพี่น้อง บ้านคองหษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหษ์ กำหนด)			142,500.00	-	142,500.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนนายหิน ถึง นานางชม บ้านคองหษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,460.00 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 369.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)			358,000.00	-	358,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยาง ถึง คลองทางควาย บ้าน โนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครรราชสีมา	ช่วงที่ 1 งานวางป่าซุดต่อขนาดเบา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร งานวางป่าซุดต่อขนาดกลาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,210 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 481.50 ลบ.ม. พร้อมทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)			497,000.00	-	497,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครรราชสีมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร			476,000.00	-	476,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
11	ขยายทางเข้าหมู่บ้านโนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 218.25 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)			1,006,000.00	-	1,006,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองงูเหลือม ถึง นานายขึ้น รอดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)			305,000.00	-	305,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองงูเหลือม จากถนนลาดยาง ถึง นานายขึ้น รอดกลางบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่ 1 งานทางป่าชุดต่อขนาดเบา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร งานทางป่าชุดต่อขนาดกลาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 920 เมตรรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 414.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)			408,000.00	-	408,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายบ้านโนนลาว ถึง วังอีเหลา บ้านกระถิ่น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 513.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์กำหนด)			497,000.00	-	497,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเซย กอเผือกกลาง ถึง หน้าบ้านนางต้อม จงเหินยวกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 296.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)			499,000.00	-	499,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จากสามแยกบ้านนางสุภาพร นิตรานนท์ ถึง สามแยกไปบ้านหลุมปูน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)			476,000.00	-	476,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชูด ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา สายรอบตัวหมู่บ้านจากสามแยกบ้านนางประนอม ครงกลาง ถึง บ้านนางดอกไม้ กอเผือกกลาง	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			478,000.00	-	478,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางเฉลียว เจริญสุข ถึง แยกบ้านนางแลล้ม บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			480,000.00	-	480,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว ความยาว 1,320.00 เมตร ศก 1.5 นิ้ว ความยาว 180.00 เมตร พร้อมข้อต่อข้องออื่นๆ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			461,000.00	-	461,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			496,000.00	-	496,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญเลิศ หวังรายกลาง ถึง หน้าบ้านนางอำภรณ์รัตน์ แคร้นอินทร์ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			133,000.00	-	133,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำตากลิง ไป บ้านโนนตะกั่ว ตำบลเมืองปราสาท หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			407,000.00	-	407,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	ขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 496.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต 148.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			830,000.00	-	830,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสามแยกนายนายแสง ถึง นานางไพรรี หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ตำบลลำคอง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)			498,000.00	-	498,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสถานปฏิบัติธรรมพุทธานาคา พญาคซสาร ถึง บ้านโนนพะงาด หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขึ้น 3 คก 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)			492,000.00	-	492,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)			476,000.00	-	476,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลปู่ตา ไป บ้านสะพาน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)			489,000.00	-	489,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึง หน้าบ้านนางสำราญ นาคหนองหาญ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)			476,000.00	-	476,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกปู่ตาคุ่มหนองโพธิ์ ถึง หน้าบ้านนายบุญเลิศ มุ่งฝาก กลาง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)			476,000.00	-	476,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
30	ขุดลอกคลองบ้านหนองเครือชูด-บ้านหนองห่าน ตำบลขามเฒ่า บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	เดิม กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้าง 5.00 เมตร ขุดลอก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 ม. ปริมาตรดินขุด 4,780 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเสริมคันดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์กำหนด)			462,000.00	-	462,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโนนพรม ถึง โนนขุนกัน ตำบลเมืองปราสาท บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			172,000.00	-	172,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกองทุน หมู่บ้าน ถึงสามแยกบ้านนางโดน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร			172,000.00	-	172,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบึงน้ำมนต์นางทองมัน ถึง ลำชะเนียง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.10 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			397,000.00	-	397,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนดินลงทับด้วยหินคลุก สายหนองไธ้ดู บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 159.75 ลบ.ม. (คืบแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบอบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว ถึง ฝายน้ำล้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว ถึง ฝายน้ำล้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			129,000.00	-	129,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
36	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกทางไปหลุมปูน ถึง สวนนาย คุณ หวังรวมกลาง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 211.50 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			198,000.00	-	198,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายตุ้ แคว้นอินทร์ ถึง สามแยกบ้านนายสำเรียง ลายกลาง บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน คลุก ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)			317,000.00	-	317,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
38	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนายเหลี่ยม ถึง นาโนน จาน บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตารางเมตร รวมปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 159.75 ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับ แน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)			150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)			708,000.00	-	708,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	<u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง <u>ช่วงที่ 3</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง <u>ช่วงที่ 4</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)			2,186,000.00	-	2,186,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
41	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน			2,563,000.00	-	2,563,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
1	โครงการก่อสร้างเสริมท่อเมนตึประปาบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม	วางท่อ PE100 PN8 ศก.90 มม. ความยาว 1,227 เมตร (พร้อมข้อต่อ,ข้องอ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	6-ธ.ค.-66	5-มี.ค.-67	479,000.00	470,000.00	9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	25-ธ.ค.-66	24-มี.ค.-67	496,000.00	494,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประนอม หมายสอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน	วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 18 ท่อน พร้อมบ่อบั่ก จำนวน 3 บ่อบั่ก รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคืบสภภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	20-พ.ย.-66	18-ก.พ.-67	29,800.00	26,000.00	3,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายนายนาย ศรีนยุ พอกสันเทียะ ถึง ถนนดำทางเข้าบ้านโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน	วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 223 ท่อน พร้อมบ่อบั่ก จำนวน 24 บ่อบั่ก (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	20-พ.ย.-66	18-ก.พ.-67	239,000.00	236,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์ สายหน้า ปั้มน้ำมันนางทองมื่น ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	2-ก.พ.-67	2-พ.ค.-67	440,800.00	438,000.00	2,800.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน สะพาน หมู่ที่ 4 ถนนข้างถึงน้ำประปา แคมเปญ หมู่ที่ 4 บ้าน โนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคิวนั่นสภาพ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 40.80 ตร.ม. พร้อม กำแพงคอนกรีตปากท่อกลม ศก. 0.80 เมตร (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	29-พ.ค.-67	27-ส.ค.-67	41,500.00	40,000.00	1,500.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 โนนสะพาน สายสาม แยกบ้านนายวิโรจน์ ถึง เหมืองโคกประดู่	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. รวมปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) พร้อมบด อัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	1-ก.พ.-67	1-พ.ค.-67	492,000.00	490,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สายแยกหนองงูเหลือม ถึง สวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224.00 ตารางเมตร รวมปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 1,566.72 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร ถนนดินเสริมผิวหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตาราง เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 183.60 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ศก 0.60 เมตร จำนวน 2.00 จุด ทุละ 6 ท่อน รวม 12.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	6-ก.พ.-67	6-พ.ค.-67	401,000.00	384,000.00	17,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชูด สายทางแยกไปบ้านหลุมปูน ถึง บ้านนายพิเชต ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	2-ก.พ.-67	2-พ.ค.-67	492,000.00	490,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	10.1 ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. สายนาทางเข้าลำห้วย ชำแหละห้วย 10.2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายทางลำห้วยชำแหละห้วย นายนายคุณ หวังรวมกลาง 10.3 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายทางลำห้วยชำแหละห้วย นายนายสวัสดิ์ จูหมื่นไฉ 10.4 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายฝั่งลำห้วยชำแหละห้วย 10.5 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนางสมเวียง มุ่งอิง กลาง 10.6 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนางร่วม นาสันเทียะ	7-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67	198,600.00	167,500.00	31,100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านกระถิ่น เชื่อมตำบล เมืองปราสาท บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาไม่ น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบด อัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 541 เมตร หนาไม่ น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,623 ตาราง เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 243.45 ลบ.ม (คิ วนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	1-ก.พ.-67	1-พ.ค.-67	486,000.00	484,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
12	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ สายจากนายสงบ ภารวากิจ ถึง เหมืองตากลิ่ง บ้าน โนนบ่อ หมู่ที่ 9	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 6.00 ท่อน รวม 12.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	29-พ.ย.-66	27-ก.พ.-67	27,600.00	26,000.00	1,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด สายเข้าหมู่บ้านโนนกราด ไป ถนนลาดยาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	25-ธ.ค.-66	24-มี.ค.-67	309,000.00	307,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร	1.สายบ้านนางสุนทร มุ่งปั่นกลาง 2. สายบ้านนางปริยา วานสิน ถึง บ้านนายธวัชชัย กรรณิกา 3. สายบ้านนางเลื่อน ชะโลกลาง 4.สายบ้านครุฑนิคมล หาญชนะ	29-พ.ค.-67	27-ส.ค.-67	269,400.00	264,000.00	5,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	25-ธ.ค.-66	24-มี.ค.-67	346,000.00	345,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายแยกเข้าวัดหนองเครือชูด ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	25-ธ.ค.-66	24-มี.ค.-67	342,000.00	341,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โรงสูบ 1 แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ถังน้ำใส 1 แห่ง หอถังสูง 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	22-ก.พ.-67	22-พ.ค.-67	489,000.00	480,000.00	9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 66)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว ถึง ฝายน้ำล้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	14-ก.ย.-66	13-ธ.ค.-66	201,000.00	199,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร สายจากบ้านนางปรียา วานลิน ถึง บ้านนายธวัชชัย วรรณิกา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์กำหนด)	7-ก.ย.-66	6-ธ.ค.-66	96,000.00	96,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์กำหนด)	14-ก.ย.-66	13-ธ.ค.-66	201,000.00	199,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากตัวหมู่บ้านโนนกราด ไปถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์กำหนด)	14-ก.ย.-66	13-ธ.ค.-66	201,000.00	199,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ				
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง บ้านหนองเครือชูด ถึง บ้านนางเสนห์ ถาจอหอ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์กำหนด)	7-ก.ย.-66	6-ธ.ค.-66	55,000.00	55,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม สายจากสามแยกบ้านนายสายชล ถึง บ้านนายสวัสดิ์ เขตกลาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์กำหนด)	7-ก.ย.-66	6-ธ.ค.-66	205,000.00	205,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายจากบ้านนายขวัญชัย ถึง แยกทางแยกบ้านโนนลาว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 395.5 ตารางเมตร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์กำหนด)	14-ก.ย.-66	13-ธ.ค.-66	210,000.00	208,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า อบต.ลำคองษ์	ก่อสร้างประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์กำหนด	27-ก.ย.-66	11-ธ.ค.-66	115,000.00	115,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ รายละเอียดโครงการ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ซม.จำนวน 84 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์กำหนด)	27-ก.ย.-66	11-ธ.ค.-66	329,000.00	329,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ปรับปรุงหอประชุมเนกประสงค์ อบต.ลำคองษ์ (โดยทำการตีฝ้าเพดาน)	ปรับปรุงหอประชุมเนกประสงค์ อบต.ลำคองษ์ (โดยทำการตีฝ้าเพดาน) รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองษ์กำหนด	27-ก.ย.-66	11-ธ.ค.-66	429,500.00	429,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองจิกถึงลำ ชะเนียง หมู่ที่ 11 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 ม. หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง	28-ต.ค.-66	25-ม.ค.-67	3,224,000	2,700,000	524,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-